

工程进度处罚单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-FKD-006

签发单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理部（常州正衡电力工程监理有限公司）
受罚单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部（宁夏运鼎新能源有限公司）
抄 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部（南京梁泰光伏发电有限公司）

处罚事由：

监理工作联系单 JXM6-010 与贵项目部约定 2019 年 10 月 21 日完成员工车棚所有安装任务，否则予以 5000 元每天罚款，截止 10 月 25 日现场仍存在大量工作，按照约定对你项目部经济考核 ~~20000~~ 元 大写：~~贰万元~~ 整罚款，请业主相关部门从工程款中扣除。

建设单位（盖章）： 项目代表：  年 10 月 25 日	签发单位（盖章）： 签发人：  总/副总监： 年 10 月 25 日
--	--

注：该表一式 3 份，受罚单位 1 份、业主 1 份、监理 1 份。