

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-009

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于车棚钢构件延迟到货问题

内容：2019 年 9 月 27 日我监理方会同业主单位，对钢构件原材料及加工现场检查验收。现场会议室与贵公司商议决定 10 月 04 号供应到场第一车钢构件，时至今日钢构件仍未到场，电话询问贵公司项目负责人告知需要推迟至 10 月 6 号到场。

为此所滞后的工期，请贵公司协调好钢构件到货计划，攻克加工困难务必履行双方协议，保证钢构安装工期，要求 10 月 6 日务必发货到现场，同时安排好施工人员同步进场开展安装工作，10 月 13 日员工停车场具备组件支架安装条件。若因钢构件到货滞后致使工期延误贵公司应承担主要责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 04 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。