

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-010

致 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于车棚钢构人员、材料问题

内容：

你项目部负责的员工停车场钢构安装工程：

1、目前现场施工人员仅 7 人，远无法满足现场安装进度，现要求你项目部于 10 月 18 日早班会前，现场施工人员配备至少 17 人（不含管理人员），届时我监理部会到场清点人数；

2、员工停车场材料至今不齐全，现场组装无法成套，要求 10 月 17 日必须将配套材料发至现场，并组装成套至少 2 个阵列，员工停车场材料 19 日全部发至现场，21 日完成所有安装工作。成品停车场发货提供详细计划，报我方审核。

以上事宜，请你项目部严格执行，否则予以 5000 元每天罚款，直至满足现场进度要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  徐伟

日期： 2019 年 10 月 16 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。