

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-011

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部：

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 土建施工项目部

抄送：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 业主项目部：

事由：关于监理通知单回复、材料、工序报检事宜

内容：

尊敬的各位领导及同仁感谢大家一直以来的工作配合，为确保后续工程质量和工程进度，促进工程建设的顺利进行特做以下要求，希望各施工方一如既往的配合。

1、现阶段所涉及的工程资料（自检、签字盖章）、监理通知单请在一周内完成报审和回复。（一周内未完成警告，再次停工整改）

2、进场材料、构配件、设备必须具备质量证明材料，项目部自检合格后申请监理验收，未经监理验收或者验收不合格的材料、构配件、设备，监理有权要求暂停施工。

3、工程具备隐蔽条件或者达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或者中间验收前 48 小时以书面形式通知监理工程师验收。隐蔽工程验收前，需将“报审表”及附件（含隐蔽验收记录、分项工程自检表、质量评定表、三检记录）报监理项目部审核，符合要求后进行现场验收。未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员不予签字，严禁进行下道工序施工，施工方不执行者监理有权暂停施工。

综上所述本属监理人员和施工人员应尽的职责和义务，希望得到各施工方及业主的支持。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 24 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。