

## 监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-012

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于钢构安装进度问题


内容：由你项目部负责的停车场钢构安装工程

1、员工停车场截止 10 月 25 日现场仍有大量工作未完成，现场施工人员不断减少，目前现场仅 8 人，无法满足现场施工需求，我监理部已按照上次联系单约定进行罚款，请你项目部加大人力完成剩余工作，避免更多的经济罚款；

2、成品停车场材料发货已滞后，请催促厂家抓紧发货，同时现场增加施工人员确保 11 月 2 日成品停车场至少 4 组车棚具备支架及组件安装条件，届时无法完成仍按 5000 元每天罚款。

以上事宜，请你项目部引起重视并严格执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2019 年 10 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。