

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-015

致 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 安装施工项目部：

事由：关于安装施工项目部停工整顿事宜

内容：由你司（中易建设有限公司）承建的光伏系统设施安装工程，现阶段人员已进场一周有余，但贵项目部至今仍未向监理及业主单位报审开工相关资料。现场施工人员安全文明施工较差，主要体现如下：


- 1、组件安装登高作业不佩戴安全带或者佩戴不生根；
- 2、安装人员直接坐在安装好的组件上休息，在组件边框上行走；
- 3、进场的原材料不报审擅自用于工程；

针对以上内容现要求贵项目暂停所有施工项目，待所有开工资料报审完毕，施工人员安全文明施工培训合格，进场材料报审合格；报监理及业主单位审核通过后方可继续施工，否则贵项目在此期间所施工的内容我方将不予验收，此项进度款不予审核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019 年 11 月 10 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。