

监理工作联系单

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB- 004

致： 山东德晨建筑集团有限公司吴桥景博 1.817MWp 分布式光伏发电项目 施工项目
部

事由：关于冬季施工现场并网柜基础施工质量的相关事宜

内容：

- 1、安装模板时应进行测量放线，并应采取保证模板位置准确的定位措施；
- 2、基坑土方开挖时，排桩上部自由端外侧的基础应进行保温；
- 3、砖、砌块在砌筑前，应清除表面污水、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块；
- 4、现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于 10mm 的冻结块或冰块；
- 5、砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水配置，不得使用无水泥拌制的砂浆。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2019 年 12 月 22 日



扫描全能王 创建