

监理工作联系单

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：江苏文正工程有限公司 施工项目部

事由：关于施工进度事宜

内容：

目前，1#、2#、3#、4#水泥屋顶条形基础浇筑已完成75%，1#、2#条形基础已具备安装支架的条件，你方应立即安排光伏支架等材料到场，同步增加施工人员开始安装支架，望你部高度重视此事，合理安排施工计划，加快施工进度，按照施工合同约定时间完成并网发电。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司（建设单位）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年9月7日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。