

监理工作联系单

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWP 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-005

致：江苏文正工程有限公司 施工项目部

事由：关于施工进度、电缆施工质量事宜

内容：

进度方面：

由于你方施工材料供应不及时，导致现场施工进度滞后，影响并网时间节点，要合理安排施工计划，加快施工进度。

质量方面：

1. 电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格，检查电缆线盘及其保护层是否完好，电缆两端有无受潮。

2. 电缆敷设、固定时，控制好电缆弯曲半径，防止弯曲半径过小损伤电缆，最小弯曲半径不小于电缆外径 15 倍。

3. 电缆终端处预留足够的备用长度，挂好标识牌。

4. 电缆终端制作前做好技术交底，由专业电工制作，电缆铠装、金属屏蔽层应采用截面积为 16mm²铜绞线或镀锡铜编织线做接地线分别引出，并应接地良好。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司（建设单位）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年10月27日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。