

监 理 联 系 单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXZT-005

致：中易建设有限公司

事由：关于现场组件吊装及安装事宜

内容：你单位承包施工的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：

目前 2#屋面已经进行光伏组件安装，为确保本工程安全文明及质量，现要求你单位项目部做好以下几点要求：

- 1、组件吊运时设置警戒区域，安排专人指挥作业：
- 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛，要集中清理。
- 3、收集好组件的出厂合格证和检测报告以及说明书等资料：
- 4、组件搬运轻拿轻放，两人抬运不可单人背板，遇采光带走搭设的施工通道：
- 5、组件在屋面上分散放直，并有防风措施：
- 6、安装前熟悉图纸，按图纸、方案、安装说明等资料对班组人员做好技术交底：
- 7、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为，以免组件隐裂：
- 8、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为，使用的工具不可在组件板上碰触和放置，避免造成划痕：
- 9、已开封的组件板需正面向上平放，严禁立放、悬放或悬空，严禁背面直接暴露在太阳光下：
- 10、现场所有人员遵守安全文明规定，正确佩戴安全帽、不吸烟、不抛掷垃圾等。以上事项要求你单位项目部严格遵守、加强现场监督，尤其是做好组件成品保护工作，严禁使组件产生隐裂隐患的行为。

以上问题要求施工单位严格执行

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师： 

日期：2018年08月20日

监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。