

监理工作联系单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-003

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于夏季高温加强防暑降温安全措施事宜

内容: 近段时间以来, 气温持续攀升进入夏季高温季节, 为确保施工人员的人身安全 and 健康, 特要求如下:


- 一、要求贵单位要高度重视防暑降温工作, 要制定防暑工作预案, 合理安排施工, 防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。
- 二、要进一步改善施工现场作业环境和卫生条件, 确保工地现场满足防暑降温工作需要, 并配备防暑必要的药品, 建议有条件的情况发放降温食品饮品, 配备医疗箱, 加强防暑降温保健知识的宣传。
- 三、合理调整作息时间, 尽量避免高温时段进行露天室外作业。天气预报日最高气温达到 39℃ 时, 当日应停止户外露天作业; 日最高气温达 37℃ 时, 除紧急抢险、抢修施工作业外, 11 时至 15 时一律停止户外施工作业。
- 四、要针对夏季炎热、天气干燥, 火灾事故易于发生的实际情况, 进一步加强预防火灾措施, 对施工区域易燃场所进行定期检查, 发现问题立即处理。
- 五、确保工人住宿环境卫生、用餐食品卫生健康安全。

我监理部汇同建设单位将于本日下午进行防暑降温安全大检查, 重点检查现场有无配备防暑降温药品急救箱等物资、应急措施、防暑工作应急预案, 防火措施等, 望高度重视防暑降温工作。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 08 月 09 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。