

监理工作联系单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-008

致: 中磐建设集团有限公司


事由: 关于工程进度滞后事宜

内容:

1、总工期计划 8 月 30 日并网, 目前桥架安装、电缆敷设、接地网、组件安装工程仍未完成, 进度已严重滞后, 工期紧张, 望贵单位确保安全质量的前提下合理安排时间加快施工进度追赶工期, 确保工程按期完工。

2、工期紧张赶进度的同时, 安全不容松懈, 提高警惕加强安全管理, 确保施工现场安全。夜晚加班满足照明条件, 照明灯具配备齐全, 现场安全管理人员加强巡视。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2019 年 08 月 27 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。