

监理工作联系单

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）

编号：LHFP-JLLXD-001

致：金华中禾工程建设安装有限公司项目部

抄送：隆化县扶贫开发办公室项目部

主题：关于现场施工进度及原材料事宜

内容：

经监理巡查发现，四里村桩基础孔深度为 1.3 米，按设计要求，柱基础孔深是 1.5 米，不符合设计要求。混凝土浇灌时，现场使用振动棒小并且振捣不足，要求施工单位更换，混凝土强度达到标准，确保桩基础稳固性。

对于施工进度：部分地块支架基础施工已完成，支架材料没及时到货，影响施工进度，已确定好的地块尽快出图并安排人员进场施工，望总包单位尽快安排材料到货，以免影响施工工期进度。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王国富

日

期：2019.9.15

本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存1份。