

## 监理工作联系单

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）

编号：LHFP-JLLXD-002

致：金华中禾工程建设安装有限公司项目部

抄送：隆化县扶贫开发办公室 项目部

主题：关于现场施工报验事宜

内容：

2019年09月27日监理对金华中禾工程建设安装有限公司总包单位所属的施工地块全部进行巡检，发现以下问题：

- 1、个别地块施工未报验（地块施工进度现已打孔浇筑完成，支架、组件已在施工，之前施工工序未向监理报验）。
- 2、施工工序未报验（孔深、基础浇筑、接地沟等重要工序未向监理报验）。

针对以上问题，由于总包单位未能及时通知我方监理，未及时报验，我监理方对个别未报验地块不予验收，工程资料不予签字认可，望总包单位悉知并重视。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王同富

日

期：2019.9.27

本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存1份。