

监理工作联系单

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）

编号：LHFP-JLLXD-003

致：金华中禾工程建设安装有限公司项目部

抄送：隆化县扶贫开发办公室 项目部

主题：关于现场物料及缺少施工人员影响工程进度滞后相关事宜

内容：

监理对金华中禾工程建设安装有限公司总包单位所属的施工地块进行巡检，发现以下问题：

- 1、部分地块因现场物料滞后，导致安装工作无法正常施工，且严重影响工程进度及并网节点。
- 2、部分地块作业人员太少，导致工作无法全面开展，已严重影响工程进度及并网节点。

针对以上问题，现要求总包单位抓紧物料到货详细计划及加派专业施工人员。若因为物料问题及人员问题影响并网节点而带来的后果由贵司全权负责。请贵司悉知并认真对待！

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2019.9.29

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。