

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

编号: LHFP-JLLXD- 005

致: 金华中禾工程建设安装有限公司 项目部

主题: 关于施工进度问题

内容: 根据合同工期要求, 到目前为止, 贵公司项目完成总工程量进度较慢, 工期滞后, 为了不影响工程并网节点, 尽快完成此项工程, 现要求你项目部做好以下工作:

- 1、编制一个施工进度倒排表及并网节点计划
- 2、扶贫电站之后的项目点需增加人力、机械设备以满足并网需求, 确保工程尽快完成
- 3、人员分工明确, 责任到人, 层层把关, 施工进度定期 (每天、周) 进行汇报, 定期对实际进度与计划进度进行核查校对, 出现差错及时处理
- 4、部分地块因现场物料滞后, 导致安装工作无法正常施工, 且严重影响工程进度及并网节点。
- 5、鉴于当前存在的工期滞后问题, 望施工单位加大力度, 全力已赴, 将延误的工期抢回来。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈宇明

日期: 2019年12月1日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。