

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

编号: LHFP-JLLXD-006

致: 金华中禾工程建设安装有限公司_项目部

主题: 关于工程进度问题

内容: 关于工程进度滞后情况, 考虑到不可抗力因素存在的影响, 应政府扶贫办要求:

1. 贵公司在 12 月 15 日前所有电站将支架、组件、逆变器安装完毕
2. 贵公司须在 12 月 20 日之前将所有电站直流、交流电缆敷设完成, 主要设备 (一次、二次柜、箱变) 安装完成, 达到并网条件

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 董宇明

日期: 2017年12月13日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。