

监理工作联系单

工程名称:北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号:JXM6-ZHJL--005

主送: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于外线进场材料及施工进度滞后事宜

内容:

经现场巡视,发现你单位还未在规定时间内开工,按合同约定 9 月 21 日开工,现前期资料未报审,材料也未进场及送检,现通知你单位尽快上报签字盖章的施工进度计划、前期开工资料,设备材料尽快进场报验合格后施工,如因质量问题及延误并网发电造成的一切损失由你单位自行承担,现要求你单位于 9 月 29 日前完成以上事项,否则将处以 5000 元/天的经济考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日期: 2019 年 9 月 25 日



本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建