

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-042

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于现场组件紧固件部分松动及部分没有螺栓整改事宜

内容:

现场有部分组件紧固件缺失及紧固不到位松动、缺平垫、弹垫, 缺螺栓等, 比比皆是, 组件间连接线未固定绑扎好, 组件错位等问题, 业主及监理项目部在多次下发联系单及电话、当面告知以及召开监理例会等形式下, 多次要求你单位对项目现场组件紧固进行彻底排查并消缺整改, 并已下发通知单、联系单, 你单位一直没有对以上事宜整改消缺, 现要求你单位组织施工人员对以上所说事宜进行彻底检查并消缺整改好, 避免再次造成组件损坏事故,

从 2020. 6. 6 日开始, 现场每天检查发现没有人员对组件紧固件进行检查消缺, 将对你单位进行经济考核每天 2000 元罚款处罚, 以此一直累计, 直至有人检查消缺为止, 在项目竣工验收之前, 如果再有组件被风吹坏事故, 将对你单位处罚每损坏一块组件处罚 20000 元, 并对发电量进行赔偿, 由此造成的一切损失有你单位承担并在结算中扣除。

现场抽查见附件:



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

现场问题照片

