

监理工作联系单

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20190807

致：安徽北辰能源工程技术有限公司（施工项目部）

事由：施工进度滞后事宜

内容：

现阶段项目正在进行屋面支架安装，夹具安装完成 100%，导轨安装完成 60%；对比你部所排的施工进度计划，现场施工进度已滞后；我部巡视现场发现施工人员较少，只有 4 人；按照目前施工进度，严重满足不了建设单位对进度的要求；现要求你部及时增加施工人员，在保证安全的前提下采取赶工措施，保证工程施工进度；如工程进度无法达到建设单位要求，我部将申请建设单位对你部进行经济处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 8 月 7 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。