

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-014

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于一次舱接地施工问题

内容：

经监理现场巡查发现，一次舱接地网在未经验收的情况下，部分接地扁铁被掩埋，现要求将被掩埋的接地网挖出来，待接地网施工质量验收合格，接地电阻测试合格后，方可进行回填，1#、2#、3#、4#箱变接地网同样必须在验收合格后才能进行回填。

以上事项如出现一切质量事故由你单位湖北东臣泰能源建设有限公司全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李长全

日期：2019 年 12 月 1 日

原材料进场注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各 1 份



扫描全能王 创建