

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-004

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于开工资料报审及现场安全、质量、进度事宜

内容：1、自开工 8 月 28 日到今天 9 月 12 日已过去半个月时间、至今前期资料未完成，已报审的资料缺陷很多，再次重申尽快完善。

2、根据监理例会、你单位上报的进度按计划、进度严重滞后，现要求你单位根据现场需要，（现在材料已进入现场）请抓紧安排相关施工人员进场。注：（现场施工人员只有 9 人）

3、再次重申每天上班前要召开班前会议；每个施工单项工程开工前、要做到围仓库一圈做安全围栏警示标志、挂靠安全警示牌。

4、在正式支架安装前要对现场施工人员进行安全技术交底，严把质量关。

5、在上一道工序完成后、你单位技术人员先进行自检、自检合格后上报业主、监理部进行验收，如不上报验不得进行下道工序。

6、进入现场的原材料必须有出厂合格证、出厂检验报告及复试报告和第三方检测报告，未上报检验报告不得进入现场施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金全

日期：2019 年 09 月 12 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各 1 份



扫描全能王 创建