

监理工作联系单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLLXD-005

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于要求你项目部采取一切措施解决进度严重滞后相关事宜

内容：

根据你单位所提供的“江西益康医疗集团 2.3WM 分布式发电项目总工期表”。到目前为止，工期严重滞后。现要求施工项目部做好以下工作：

- 1、加快施工材料采购，合理安排机械又运吊装。
- 2、增加物力、财力、挖掘一切可以利用的资源确保工程尽快完成。
- 3、解决好各工序施工中的窝工、怠工，并尽可能合理利用人力物力财力等资源。
- 4、人员分工明确、责任到人，层层把关，施工进度每天进行汇报，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理。

上述几点意见，切实可行的落实和执行到位。

项目监理机构

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。