

监理工作联系单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLLXD-006

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于现场防水施工相关事宜

内容：

防水于本日进行施工作业，要注意以下要求：

- 一、施工人员因遵守厂内规章制度，不可吸烟，佩戴好安全劳保用品。
- 二、施工前屋面表层需要铲除灰渣等附着物，保证表层的干净、平整及干燥。
- 三、卷材需铺平垫稳、铺贴时搭接缝部位要贴严粘牢。
- 四、粘接剂应均匀涂刷在卷材面，不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。
- 五、铺贴时卷材不得皱折，也不得用力拉伸卷材，应排除卷材下面的空气，辊压粘贴牢固。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：于林

日

期：2024年11月20日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。