

监理工作联系单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLLXD-009

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于项目并网相关事宜

内容：

目前，电缆除 3*35 未到齐外，其余交流电缆已全部到场；据原计划本项目进度已严重滞后，结合现场实际情况，暂停 3 号厂房屋面组件安装作业，先对组件已安装完成的屋面，进行电缆敷设与逆变器接线，以项目尽早并网为首要目标。

经与业主方商议，自本日起，七日为限，于 2019 年 12 月 16 日基本具备并网条件，勿以组件安装完成可申请进度款为由，若继续进行安装作业，影响到并网节点，进度款报审当不予批复。

一切以并网点为重，若其余可控因素影响并网时间，将对你方进行发电量考核。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：丁彬

日

期：2019年12月9日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。