

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-012

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目材料进场存在问题有：

- 1、桥架施工进度缓慢，无法按照施工计划并网，要求施工方增加桥架专业施工人员；
- 2、接地扁铁无纸质版厂家资质、第三方检测报告；
- 3、进场材料无报验审批手续；
- 4、施工进度工期滞后，组织施工人员对六#楼屋面支架基础及时施工；
- 5、并网柜半月以前设备制作完成，未及时进场；
- 6、交流电缆未进场，防雷接地环网无人员施工；

现要求你单位严格按照施工进度计划施工，增加施工人员把滞后的施工量赶上来，并赶紧把接地扁铁的厂家资质和第三方检测报告送来，及时报验。要求施工方并网柜及时进场，安装并网。要求施工方交流电缆及时进场，并安排施工人员开始做防雷接地环网。否则出现的一切后果自负。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.11.13

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份