

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-016

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工安全质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目六号楼南边施工组支架安装发现问题有：

- 1、斜梁南北向不在同一直线上；
- 2、横梁同组外探尺寸不一致（横梁安装后不方正），南北向不在同一直线上；
- 3、立柱底脚与基础有抬高现象；
- 4、沉降缝处未按照业主要求安装施工楼梯

现场监理多次口头提出整改意见，施工人员至今未见整改，现要求施工方严格按照施工规范要求施工，发现问题及时整改。六号楼支架安装立柱底脚抬高的落到基础上。要求施工方立即对安全质量问题进行整改消缺完成，支架安装工序不验收，组件不准安装，否则出现一切后果自负。

项目监理机构（章）：

监理工程师



日期：2019.12.14

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份