

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-018

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 6 号楼支架、组件安装发现问题：

- 1、支架安装完成未按照业主要求进行报验；
- 2、支架安装部分横梁连接中间缝隙超过 2 公分；
- 3、个别组串立柱不垂直、单螺母固定、无平垫片、无弹簧垫片、紧固扭力达不到要求；
- 4、组件安装同组串角度不一致，致使组件安装后组件受到扭力；
- 5、组件安装南北向不一致，横梁外露不齐，实测及观感不符合设计要求；

现场监理多次口头提出整改消缺及报验意见，施工人员依然我行我素，无视组件安装质量。现要求施工方严格按照施工规范要求施工及进行工序报验，发现问题及时整改。对于施工安装质量问题进行整改消缺完成，安装工序验收整改消缺不彻底，施工资料监理方不予签字确认。因此出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构（章）

监理工程师



日

期：

2019.12.28

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份