

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-014

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目发现问题有：

- 1、一号楼接地扁铁焊接，未两面焊接；
- 2、接地扁铁防腐长度不符合要求，底面未防腐；
- 3、六号楼支架基础浇筑，部分出现未放钢筋的情况；

现要求施工方按照设计规范要求，接地扁铁焊接要焊三面，焊接防腐长度及底面符合要求，防腐底漆不干，不允许刷面漆。六号楼支架基础未放入钢筋的重新安装钢筋，并注意保护层的厚度。要求施工方立即整改完成，否则出现一切后果自负。

项目监理机构（章）

监理工程师：_____

日期：2019.11.24

上午11点30分

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份