

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-001

致：苏州乐尧电力发展有限公司

主题：施工管理相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、施工人员未按照施工进度计划进度节点进场；
- 2、无安全应急小组人员及电话；
- 3、无现场管理框架人员明细表、管理委托书，责任要明确到人；
- 4、施工报审资料下周五之前报审完成，按照施工项目标准化工作手册格式内容进行编制；

要求施工单位提前做好准备，按照施工进度计划及规范要求进行施工安排，否则按照施工承包合同奖罚制度 5.4、5.5 内容进行处罚，请施工单位重视施工进度管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份