

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-002

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

事由：关于施工质量及工序交接报验的事宜

内容：2019年10月9日上午，我方监理项目部人员在巡视施工现场过程中发现：你单位在高庄区支架安装螺栓未紧固且未上报监理项目部和甲方项目部进行工序验收的情况下就私自安装光伏组件，易造成组件隐裂严重影响了施工安装质量。你单位需严格遵守现场工程质量检查验收制度，若因私自转入下道工序施工而造成的一切损失由你单位自行负责，监理项目部将依据施工管理办法及处罚规定对你单位进行经济考核。

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  李延波

日期：2019年10月09日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建