

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-007

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

事由：关于光伏区施工进度滞后的事宜

内容：根据你方上报的并网进度计划表，截止到 2019 年 11 月 25 日应完成并网 25MW，2019 年 12 月 30 日应全额（56MW）并网发电。目前你单位集电线路仍未开始施工，现场支架、组件安装、电气施工进度滞后，严重影响了并网节点。现要求你单位立即安排切实可行的集电线路施工计划方案，并加大人力、物力投入保障在工期进度时间节点完成相应的工作任务。

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王允贤

日期：2019 年 11 月 22 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建