

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-020

致：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于施工进度计划事宜

内容：

按照合同约定及建设单位要求，你单位施工进度已严重滞后，施工进度远远达不到合同要求，导致本项目风险加大、收益降低。为降低项目损失及你单位将来因资金及施工进度款支付困难出现的一系列风险。现应建设单位要求，你单位须在 2020 年 4 月 30 日前完成工程全额并网发电，请你单位合理组织物资、设备、人员要素，加快施工进度。

如若贵司未按计划完成施工任务，完成全容量并网，应建设单位要求将以滞后每天 10000（大写：壹万圆整）进行经济考核，直至全额并网为止（合同另有约定的按处罚数额较大的执行）。

望重视，合理制定计划进度，严格落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2020年04月03日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。