

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-LXD-021

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于施工进度事宜

内容：

按照合同约定及建设单位要求，各施工单位施工进度已严重滞后施工进度远远达不到合同要求。

1. 天太单位：施工人员满足不了进度要求，支架、组件安装、集电线路、打桩、电气等进度缓慢，管桩材料供货不及时。

2. 羲和单位：拉锁施工至今未完成，组件未进行安装施工，等各工序进度缓慢。

现要求各施工单位合理增加人、机、物料加快施工进度，确保工程质量前提下加快进度如期完工。

望重视，严格落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李廷贤

日期：2020年04月14日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。