

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-LXD-036

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于集电线路进度事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，目前光伏区和集电线路施工进度缓慢、现场施工人员少，达不到现场施工进度要求：

1、光伏区 38 立柱至今未完成焊接，支架、组件、电气未完成施工，其他区域需要加快电气施工与自查整改工作；

2、集电线路电缆井至今还有 5 个电缆井未浇筑，电缆、通讯未放线完成，通讯管 3 处拉断不通未修复，电缆直接头至今才完成 5 个井，望你单位尽快增加人力、物力，确保在 2020 年 7 月 28 日下班前完成电缆耐压试验，保质保量完成施工任务；

3、同时做好并网前各项准备工作，落实三级自检工作，完成 2020 年 7 月 31 日并网。避免产生不必要的损失。

望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 07 月 24 日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。