

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-LXD-045

致： 安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于分包退场事宜

内容：


你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，至今未全容量并网发电，多次要求你单位按节点并网，均未完成。近期签发监理工作联系单 041、042 号要求你单位与分包班解决工程款及人员围堵升压站等问题，完成全额并网。截止目前你单位与分包单位纠纷未解决，导致未完成全额并网。现根据业主单位要求，你单位清退丁文斌班组，甲方有权聘请第三方予以施工，相关费用甲方有权从合同剩余款项中予以扣除，不足部分，乙方应向甲方补足，同时甲方有权要求乙方支付合同价款的（10%）作为违约金并赔偿由此给甲方带来的一切损失。由发包单位 2020 年 09 月 22 日安排施工人员现场并网施工，

望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李必贤

日期： 2020 年 09 月 21 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。