

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-009

致：羲和电力有限公司（施工单位）

事由：关于施工进度滞后的事宜

内容：根据建设单位工期计划要求 2019 年 12 月 30 日应全额并网发电，截止目前现场进度以滞后，严重影响了并网节点。现要求你单位立即安排切实可行施工计划方案，重新倒排工期计划表上报，并加大人力、物力投入，保障在工期进度时间节点 12 月 30 日前完成相应的工作任务。

特此通知。

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王兴贤

日期：2019 年 11 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。