

监理工作联系单

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 007

致: 浙江锐博 中建国信 浙江康都 宁波华顺

抄送: 仙居县发展和改革局

事由: 关于工程进度的相关事宜

内容: 你单位承建的仙居县 2019 年光伏助村工程, 工期至 11 月 15 日结束。现在工期已延期, 你方现在施工进度已严重滞后, 要求你方合理安排施工人员, 加快施工进度, 保证安全和质量的前提下, 确保在本周内 (2019 年 12 月 7 日前) 完成所有施工工序, 具备并网条件, 下周内联系供电所组织并网验收, 完成并网工作。以上工作逾期未完成, 后果自负。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 12 月 4 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建