

监理工作联系单

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

编号：002


致：浙江锐博 中建国信 浙江康都 宁波华顺

抄送：仙居县发展和改革局

事由：关于工程进度的相关事宜

内容：你单位承建的仙居县 2019 年光伏助村工程，自 9 月 16 号建设方下发供货通知单之日起工程开工，工期至 11 月 15 日结束。你方现在进度缓慢，前期工作还没理顺。要求你方合理安排工期进度，根据实际情况加快材料采购速度，编制好施工组织计划以及安全交底和技术交底施工图纸等，要考虑天气等不确定因素的影响。统筹安排，规范施工，保证安全和质量的前提下，加快施工进度，逾期将对你方进行经济考核。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：  

日期：2019 年 9 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。