

监理工作联系单


工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WNRF-005

致: 陕西建工安装集团有限公司施工项目部

事由: 关于增加施工人员及安全管理、施工质量的问题。

内容: 监理现场巡视发现施工工人严重缺失, 要求你单位立即加人, 保证按期并网。临边存在安全隐患。你单位应搭建临时护栏, 确保施工安全。组件压块紧固点发现未紧固好。现要求你单位立即实施、整改。否则因安全、工程工期、质量所造成的损失有你单位承担。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 吴少坤

日期: 2019 年 12 月 15 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建