

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-02

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于施工安全、施工进度等相关事宜

内容：

1. 上周监理例会中提出组织安全消防演练，贵单位在会议上承诺的时间节点并未进行安全消防演练，现要求贵单位在三天内组织人员进行消防演练；
2. 现场采光带周围未做任何警示标示，存在安全隐患，要求三天内采光带周围放置警示带；
3. 现场施工进度与贵单位上报施工进度计划偏差较大，现场已经部分材料进场，由于贵单位人员不足问题造成进度缓慢，望尽快增派人员加快施工进度。

望以上问题引起贵单位重视，存在安全隐患的尽快整改，尽快调整施工人员，若因此产生不必要损失将由贵单位承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019

年

11

月

5

日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。