

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-03

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于施工安全等相关事宜

内容：

由于近期天气多变，风力较大，温度骤降，对施工存在一定安全隐患，特提出以下问题：

- 1、尽快报审冬季专项施工方案；
- 2、组件即将进场，准备好材料堆放区域；
- 3、风力较大天气禁止进行材料吊装，已吊装的材料需进行固定，避免大风吹落而造成损失；
- 4、吊装上屋面材料禁止集中堆放，需尽快分散；
- 5、组件吊装时，需选择牢固区域放置，当天分散并完成安装；

望以上问题引起贵单位重视，缺少的资料尽快报审，关于组件安装相关事宜尽快做好对班组交底，若因此产生不必要损失将由贵单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2019年11月3日

邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。