

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-06

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

施工项目部

事由：关于施工进度相关事宜

内容：

- 1、1#、2#屋面垃圾较多未清理，组件下方存在护角纸壳；
- 2、1#、2#屋面 MC4 接头线未固定绑扎；
- 3、1#、2#屋面检修通道安装；
- 4、1#、2#屋面桥架敷设安装；
- 5、1#、2#屋面四平方线敷设，号码管安装；
- 6、1#、2#屋面汇流箱支架安装，汇流箱安装；
- 7、1#、2#屋面屋面环网接地焊接；

以上事项均于 2019 年 12 月 9 日之前完成，逾期一天每项各罚款一千元；商定于 2019 年 12 月 15 日并网，若未按时并网，逾期一天罚款一万元，次日翻倍累加；望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘士俊

日期：2019



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。