

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-07

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于施工资料、安全、进度相关事宜

内容：

近期本项目存在以下问题：


- 1、施工工器具报审、大型机械设备报审不齐全；
- 2、施工人员花名册不符合要求；
- 3、缺少各种演练与记录；
- 4、缺少第三方检测拉拔试验；
- 5、土建钢筋、水泥、混凝土试块等第三方检测报告未提供；
- 6、四平方线 MC4 接头制作、直立桥架敷设安装、桥架接地跨接线连接、MC4 接头固定绑扎、直流电缆敷设、接地焊接等多道工序均未施工，工期严重滞后；
- 7、高空作业人员未佩戴安全帽、安全带；
- 8、吊装作业人员未进行吊装区域封闭，吊装人员未佩戴安全帽；
- 9、分部分项工程完工未及时报验，资料未及时提交，私自进入下一道工序监理部不给予验收；
- 10、后期电气施工做好安全技术交底，确保电气施工安全进行；
- 11、电缆施工做好防护措施，避免电缆表皮破损造成损失；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019年5月7日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。