

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-08

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于项目过程检查存在相关安全、质量问题

内容：

- 1、部分方阵导轨余量不足；
- 2、个别方阵连接线裸露未保护；
- 3、穿线管未固定，管口未做保护处理；
- 4、桥架焊接处未做防腐除锈处理，桥架拐角处未做防护；
- 5、汇流箱处桥架不符合要求；
- 6、多处电缆皮存在划伤，要求加强后期电缆施工监督力度；
- 7、电缆施工存在暴力施工，个别电缆扭曲严重；
- 8、桥架内电缆未做排布，放线杂乱；
- 9、箱逆变下方电缆需做固定装置；
- 10、个别采光带防护不到位；
- 11、镀锌预埋管管口需做喇叭状或防护处理；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，加强现场施工管理，安排项目部人员做好施工巡视工作，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日

期：2019年12月21日

监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。