

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-09

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于项目过程检查存在相关问题

内容：

- 1、检修通道由于缺少材料暂未施工；
- 2、缺少部分桥架与桥架连接件严重影响工期；
- 3、部分通讯线未做格挡与电缆混放于桥架中；
- 4、环网接地与导轨固定处未做防腐工序已生锈；
- 5、桥架接地跨接线未安装；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，缺少的材料尽快采购进场，加强现场施工管理，安排项目部人员做好施工巡视工作，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019 年 12 月 17 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。