

## 监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-10

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

施工项目部

事由：关于施工进度相关问题

内容：

- 1、由于近期施工进度与上报我部施工进度计划不符，现场施工进度已严重滞后；
- 2、目前缺少材料早已沟通，现场迟迟未采购进场而影响工期；
- 3、上次我部下发编号为“ZHJL-SXGR-FKTZD-2019.12.07”的监理罚款通知单贵单位拒签；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，缺少的材料尽快采购进场，加强现场施工管理，配合我部工作，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：刘去发

日

期：2019 年 12 月 19 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。