

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-11

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于施工进度相关问题

内容：

近期巡视项目发现施工进度严重滞后，材料供应不及时，现场实际施工进度与上报我部的施工进度计划严重脱离，督促进行整改未果；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，缺少的材料尽快采购进场，加强现场施工管理，安排项目部人员做好施工巡视工作，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2019 年 12 月 5 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。