

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-13

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目
施工项目部

事由：关于并网时间问题

内容：

由于并网时间紧迫，经业主要求，贵单位如未按期（2019 年 12 月 30 日）并网，将严格按照总包施工合同内容执行相关条例。

注：

1、并网日期：2019 年 12 月 30 日前必须通过相关政府部门验收，实现全额并网并取得并网验收合格证明、供用电合同、购售电合同、并网调度协议（10KV 及以上电压等级并网的）；

2、最终竣工日期（指项目经过甲方及甲方聘请的第三方验收合格）：2019 年 12 月 30 日完成消缺并通过发包人的最终验收；

3、承包人未按照规定日期完成全额并网、最终验收合格、解决阻工、屋顶业主纠纷等问题，每逾期一天，按照合同金额的千分之三支付违约金，逾期超过 15 天，发包人有权解除本合同，承包人退还发包人所支付的所有费用，并承担合同总金额 20% 的违约金。

望以上问题引起贵单位重视，加快并网，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年____月____日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。