

监理工作联系单

工程名称：崇礼区9个、28个村级光伏扶贫电站项目(四标段)

编号：ZHJL-LXD-004

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（四标段）项目部

主题：巡视检查西坪村村级电站预埋件安装

内容

监理对四标段西坪村村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

检查四标西坪村发现 40 个左右引孔深度过浅导致预埋件放置未达设计要求，现要求你施工单位对过浅引孔继续掏孔以达设计要求，若下方存在石块不易开孔则采取墩基础开挖浇筑。

针对以上问题现要求你施工方对西坪村引孔高度立即采取措施，浇筑前报验我监理、业主方合格后方可进行下道工序。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张晨东

日期：2019.10.2

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建